

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента городского
хозяйства мэрии г. Кызыла

Х.О. Уважа

2025г.

УТВЕРЖДЕНО
Врио директора ООО "АКС г. Кызыла"
Р.М. Сундуй
2025г.

ООО "Аварийно-коммунальная служба"

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование мероприятия (предписания,	Ед. изм.	Количество	ВСЕГО (тыс.руб)	Финансовые средства (тыс.руб.)				Сроки выполнения	
						Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	начало	окончание
Котельная Энергетиков 1											
Общестроительные работы:											
1	ремонт дверей, ул. Энергетиков, д.1	план	шт	1	9,00				9,00	май	август
2	окраска потолков и стен в/з красками	план	м2	200	16,00				16	май	август
3	М/окраска трубопроводов	план	м2	40	8,00				8,00	май	август
4	ремонт газохода с дымососом, ул. Энергетиков, д.1	план	шт	1	20,00				20,00	май	май
Итого по общестроительным работам:					53,00	0,00	0,00	0,00	53,00		
Инженерные работы:											
1	Замена погружного глубинного насоса по, ул. Энергетиков д. 1	план	шт	1	47,00				47,00	май	август
2	Ревизия запорной арматуры, смазка агрегатов	план	шт	3	16,50				16,50	май	август
3	Опрессовка и гидравлические испытания тепловой сети	план	п/м	20	17,00				17,00	май	август
4	Опрессовка и гидравлические испытания котлов водогрейных	план	шт	2	16,00				16,00	май	август
5	Ремонтные работы по тепловым сетям	план	м	4	5,50				5,50	май	август
6	Пробные топки котлов	план	шт	2	5,00				5,00	май	август
Итого по инженерным работам:					107	0,00	0,00	0,00	107		
Итого по Энергетиков 1					160	0	0	0	160		
Котельная Индустриальная 4											
1	ремонт дверей, ул. Индустриальная, д.4	план	шт	1	9,00				9,00	май	август
2	окраска потолков и стен в/з красками	план	м2	220	17				17	май	август
3	М/окраска трубопроводов	план	м2	50	8,00				8,00	май	август
4	ремонт газохода с дымососом, ул. Энергетиков, д.1	план	шт	1	20,00				20,00	май	май
Итого по общестроительным работам:					54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		
Инженерные работы:											
1	Замена погружного глубинного насоса по, ул. Индустриальная д. 4	план	шт	1	47,00				47,00	май	август
2	Ревизия запорной арматуры, смазка агрегатов	план	шт	5	18,00				18,00	май	август
3	Опрессовка и гидравлические испытания тепловой сети	план	п/м	30	20,00				20,00	май	август
4	Опрессовка и гидравлические испытания котлов водогрейных	план	шт	2	16,00				16,00	май	август
5	Ремонтные работы по тепловым сетям	план	м	5	6,00				6,00	май	август
6	Пробные топки котлов	план	шт	2	5,00				5,00	май	август
Итого по инженерным работам:					112	0,00	0,00	0,00	112		
Итого по Индустриальная 4					166	0	0	0	166		
Котельная Западная 11											
1	ремонт дверей, ул. Западная, д. 11	план	шт	1	9,00				9,00	май	август
2	покраска потолков и стен в/з красками	план	м2	10	11				11	май	август
3	М/окраска трубопроводов	план	м2	15	5,00				5,00	май	август
4	ремонт дымовой трубы, ул. Западная, д. 11	план	шт	1	10,00				10,00	май	май
Итого по общестроительным работам:					35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
Инженерные работы:											
1	ТО насосной станции по, ул. Западная, д. 11	план	шт	1	15,00				15,00	май	август
2	Ревизия запорной арматуры, смазка агрегатов	план	шт	3	15,00				15,00	май	август
3	Опрессовка и гидравлические испытания тепловой сети	план	п/м	12	13,00				13,00	май	август
4	Опрессовка и гидравлические испытания водогрейных котлов	план	шт	1	10,00				10,00	май	август
5	Ремонтные работы по тепловым сетям	план	м	3	5,00				5,00	май	август
6	Пробные топки котлов	план	шт	1	2,50				2,50	май	август
Итого по инженерным работам:					61	0,00	0,00	0,00	61		
Итого по Западная, д. 11					96	0	0	0	96		
Итого по котельным ООО "АКС"					422	0	0	0	422		



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО "Кызылская ТЭЦ"

Троцан А.А.
2025 г.

ООО «Сибирская генерирующая компания»
Акционерное общество «Кызылская ТЭЦ»

667004, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2; тел./факс (39422)48298; tsva@sibgenset.ru; ИНН 1701041247; КПП 170101001;
р/с 40702810900000092481 Банк ПТБ (АО), г. Москва, и/с 30101810200000000823; БИК 044525823

План мероприятий по подготовке АО «Кызылская ТЭЦ»
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

Станционный № агрегата. Тип. мощность.	Вид ремонта	Срок ремонта			План		Факт (хозсп+подр)	Освоение запланированных затрат	Выполнение мероприятий
		Начало	Окончание	Продолжительно сть	Стоимость тыс.руб				
					Всего	В т.ч. матер	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Турбоагрегат ТГ-4 Мощность 6МВт	Текущий расширенный ремонт	19.май	30.май	12	9 373,0	701,0			0%
Турбоагрегат ТГ-5 Мощность 6МВт	Текущий ремонт	01.июл	04.июл	4	1 386,0	685,0			0%
Котел ст. № 9 БКЗ-75-39	Текущий ремонт, замена экранных труб	12.май	01.июл	51	3 987,0	2 962,0			0%
Котел ст. № 10 БКЗ-75-39	Текущий ремонт	08.сен	19.сен	12	1 850,0	825,0			0%
Котел ст. № 11 БКЗ-75-39	Текущий ремонт	18.авг	28.авг	11	1 850,0	825,0			0%
Котел ст. № 12 БКЗ-75-39 ФБ	Текущий ремонт	14.июл	25.июл	12	1 850,0	825,0			0%
Котел ст. № 13 БКЗ-75-39	Текущий ремонт	04.авг	14.авг	11	1 850,0	825,0			0%
Котел ст. № 14 БКЗ-75-39	Текущий ремонт, замена пароперегревателя	10.мар	29.апр	51	10 053,0	9 028,0			0%
ТЭЦ	Ремонт вспомогательного оборудования, ЗиС	01.май	30.сен	153	48 780,0	30 540,0			0%
Итого по ремонту ТЭЦ:					80 979,0	47 216,0	0,0	0,0%	0%
Ремонт ТС, в т. ч. замена участков ТП 1 км в однострубнои исчислении		01.май	30.сен	153	24 914,0	14 598,0			0%
Итого по ремонту ТС заменено 1,290 км					24 914,0	14 598,0	0,0	0,0%	0%
Всего по ремонту ТЭЦ, ТС:					105 893,0	61 814,0	0,0	0,0%	0%
Эксплуатация	ТО, ЭПБ, диагностирование	01.май	30.сен	153	1 820,6				0%
Итого по эксплуатации:					1 820,6		0,0	0,0%	0%
ВСЕГО по АО "Кызылская ТЭЦ"					107 713,6	61 814,0	0,0	0,0%	0%

Главный инженер

С.В. Афанасьев

Зам. главного инженера

И.В. Абрамов

И.о начальника ОТОиР

С.М. Оюн